

PENALITES - RETARD TRAVAUX - Marché 202002-1 CAP ATLANTIQUE

Dossier	Affaire	N° du bon de commande	Montant du bon de commande HT	Date Bon de commande travaux	Date du dernier Avis d'achèvement des Travaux	Délais max contractuel (J)	Date de l'échéance délai exécution suivant marché (= date d'achèvement des travaux)	Nbre de jours de retard (depuis la date échéance)	Montant de la pénalité théorique (150 € / J)	Montant de la pénalité à appliquer plafonné à 30% du BDC TX	Montant de l'exonération partielle
010.21.007EP56	BATZ-SUR-MER - Rue De La Plage	BCT01-21-0636	5 445,05	13/12/2021	10/10/2022	105	28/03/2022	196	29 400,00	1 633,52	27 766,49
069.21.004EP56	GUERANDE - Parc De La Tonnelles _ Extension	BCT01-21-0589	24 775,03	02/12/2021	16/12/2022	105	17/03/2022	274	41 100,00	7 432,51	33 667,49
069.21.006EP55	GUERANDE - Rue Basse À Saillé (Ex 069.19.004)	BCT01-21-0642	1 147,66	13/12/2021	13/06/2022	105	28/03/2022	77	11 550,00	344,30	11 205,70
069.21.006EP56	GUERANDE - Rue Basse À Saillé (Ex 069.19.004)	BCT01-21-0643	40 933,74	13/12/2021	13/07/2022	105	28/03/2022	107	16 050,00	12 280,12	3 769,88
069.21.013AL23	GUERANDE - 47 Boulevard Du 19 Mars 1962	BCT01-22-0349	3 299,62	22/04/2022	18/11/2022	60	21/06/2022	150	22 500,00	989,89	21 510,11
069.21.014AL20	GUERANDE - Rue Des 2 Moulins	BCT01-22-0325	8 669,26	13/04/2022	18/07/2022	60	12/06/2022	36	5 400,00	2 600,78	2 799,22
069.21.014RT60	GUERANDE - Rue Des 2 Moulins	BCT01-22-0326	641,33	13/04/2022	18/07/2022	60	12/06/2022	36	5 400,00	192,40	5 207,60
072.22.006AL20	HERBIGNAC - Rue Du Père Laurent	BCT01-22-0828	3 466,75	30/09/2022	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	60	29/11/2022	101	15 150,00	1 040,03	14 109,96
072.22.006RT60	HERBIGNAC - Rue Du Père Laurent	BCT01-22-0829	1 041,54	30/09/2022	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	60	29/11/2022	101	15 150,00	312,46	14 837,54
125.22.001AL23	PIRIAC-SUR-MER - Rue De La Chapelle	BCT01-22-0342	3 420,48	21/04/2022	28/10/2022	60	20/06/2022	130	19 500,00	1 026,14	18 473,86
125.22.001RT62	PIRIAC-SUR-MER - Rue De La Chapelle	BCT01-22-0343	2 518,31	21/04/2022	18/07/2022	60	20/06/2022	28	4 200,00	755,49	3 444,51
125.22.002AL20	PIRIAC-SUR-MER - Impasse Du Petit Palud	BCT01-22-0553	7 034,19	27/06/2022	15/11/2022	60	26/08/2022	81	12 150,00	2 110,26	10 039,74
125.22.002RT60	PIRIAC-SUR-MER - Impasse Du Petit Palud	BCT01-22-0554	2 106,96	27/06/2022	15/11/2022	60	26/08/2022	81	12 150,00	632,09	11 517,91
135.19.006EP56	LE POULIGUEN - Allée Des Mouettes Et Salorges	BCT01-21-0641	107 215,69	13/12/2021	15/06/2022	105	28/03/2022	79	11 850,00	11 850,00	0,00
135.19.007EP56	LE POULIGUEN - Allée Des Cormorans Et // Bd De Civanam	BCT01-21-0640	46 137,02	13/12/2021	15/06/2022	105	28/03/2022	79	11 850,00	11 850,00	0,00
135.21.002EP56	LE POULIGUEN - Allée Du Connétable	BCT01-21-0639	23 422,22	13/12/2021	10/11/2022	105	28/03/2022	227	34 050,00	7 026,67	27 023,33
175.20.004EP56	SAINT-LYPHARD - Carrefour De La Madeleine	BCT01-22-0598	3 561,48	11/07/2022	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	105	24/10/2022	137	20 550,00	1 068,44	19 481,56
175.21.008AL20	SAINT-LYPHARD - Rue De La Côte D'amour	BCT01-22-0265	3 232,14	23/03/2022	18/11/2022	60	22/05/2022	180	27 000,00	969,64	26 030,36
175.21.009AL23	SAINT-LYPHARD - 8 Bis Rue Du Pingrin	BCT01-22-0263	10 751,47	23/03/2022	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	60	22/05/2022	292	43 800,00	3 225,44	40 574,56
175.21.009RT60	SAINT-LYPHARD - 8 Bis Rue Du Pingrin	BCT01-22-0264	738,45	23/03/2022	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	60	22/05/2022	292	43 800,00	221,54	43 578,47
183.21.006EF40	SAINT-MOLF - Boulay _ 2Eme Tranche	BCT01-21-0596	56 554,62	06/12/2021	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	180	04/06/2022	279	41 850,00	16 966,39	24 883,61
183.21.007AL20	SAINT-MOLF - Théléac	BCT01-22-0085	3 281,15	07/02/2022	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	60	08/04/2022	336	50 400,00	984,35	49 415,66
183.21.007RT60	SAINT-MOLF - Théléac	BCT01-22-0086	432,95	07/02/2022	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	60	08/04/2022	336	50 400,00	129,89	50 270,12
211.21.009AL20	LA TURBALLE - Boulevard De L'auvergnac	BCT01-22-0345	3 322,02	22/04/2022	29/11/2022	60	21/06/2022	157	23 550,00	996,61	22 553,39
211.21.009RT60	LA TURBALLE - Boulevard De L'auvergnac	BCT01-22-0346	2 211,31	22/04/2022	29/11/2022	60	21/06/2022	157	23 550,00	663,39	22 886,61
211.22.001AL23	LA TURBALLE - 10 Rue Du Boutouly	BCT01-22-0487	3 248,55	01/06/2022	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	60	31/07/2022	222	33 300,00	974,57	32 325,44
211.22.001RT62	LA TURBALLE - 10 Rue Du Boutouly	BCT01-22-0488	1 829,38	01/06/2022	Toujours pas d'AAT (calcul retard au 10/03/23)	60	31/07/2022	222	33 300,00	548,81	32 751,19
					Date en rouge = attente date AAT.				658 950,00	88 825,70	570 124,30

Accusé de réception en préfecture
 044-200014926-20230504-2023-42-DE
 Date de télétransmission : 10/05/2023
 Date de réception préfecture : 10/05/2023